

Документ № 3

Доповідна записка КДБ УРСР до ЦК КПУ
про систематичні порушення технології провадження
будівельно-монтажних робіт на окремих ділянках
будівництва Чорнобильської АЕС.
17 січня 1979 р.

«17» января 1979 г.

Секретно

Центральный Комитет Коммунистической партии Украины

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА**о нарушениях в строительстве Чернобыльской АЭС**

По поступившим оперативным данным, на отдельных участках строительства второго блока Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) имеют место факты отступлений от проектов и нарушений технологии ведения строительных и монтажных работ, что может привести к авариям и несчастным случаям.

Колонны каркаса машинного зала смонтированы с отклонениями от разбивочных осей до 100 мм, между отдельными из них отсутствуют горизонтальные связи, стеновые панели уложены с отклонениями от осей до 150 мм. Раскладка плит покрытия зала произведена с отступлением от предписания авторского надзора. Подкрановые пути и тормозные площадки машинного зала имеют перепады по высоте до 100 мм и местами наклонены до 8 градусов.

Заместитель начальника Управления строительства дал указание на производство обратной засыпки фундамента на участке, где во многих местах повреждена вертикальная гидроизоляция. Подобные нарушения с его ведома и начальника строительного комплекса допускались и на других участках строительства, что может привести в дальнейшем к проникновению грунтовых вод в помещение и заражению окружающей среды.

Со стороны руководства Управления строительства не уделяется должного внимания базовому хозяйству, от работы которого во многом зависит качество строительства. Бетонный завод работает неритмично, качество его продукции низкое. Бетоносмесители нуждаются в ремонте, растворный узел работает примерно на 50% проектной мощности, дозировка компонентов растворной смеси не контролируется, здание узла находится в аварийном состоянии.

При укладке особо тяжелого бетона были допущены перерывы в работе, качество укладки низкое, утепление не проводилось, что привело к образованию раковин и расслоению фундамента.

Подъездные пути АЭС также находятся в аварийном состоянии. Верхнее строение пути не соответствует нормам содержания по шаблону и уровню. Во многих местах нарушено расстояние между внутренними гранями головок рельсов, имеются кустовая гнилость шпал и просадки, что создает угрозу безопасности движения при подаче вагонов со специальными грузами. Стрелочные переводы от неправильной эксплуатации пришли в негодность, рельсы во многих местах изношены и имеют поперечные изломы.

Задерживается строительство третьей высоковольтной линии: срок ввода по графику — ноябрь 1978 г., а намечается сдача в эксплуатацию во II–III квартале 1979 г.

В результате недостаточного контроля за состоянием техники безопасности за три квартала 1978 года производственные травмы получили 170 человек, общая потеря рабочего времени составила 3366 человеко-дней.

До настоящего времени не оборудованы охранной пожарной сигнализацией центральные склады Управления строительства, которые перегружены строительными материалами. Из-за нарушений правил пожарной безопасности в сентябре–октябре 1978 года возникли пожары в вентиляционной шахте блока № 2 главного корпуса и в машинном зале.

Киевский обком Компартии Украины информирован.

Докладываем в порядке информации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНСКОЙ ССР

В.В.Федорчук¹

На документі резолюція: «1. Озн[акоми]ть т. Соколова И.З., Титаренко А.А.; 2. тт. Кунде Е.В., Николаеву Н.Ф.; надо срочно: а) или создать комиссии для проверки и разработки предложений пост[ановления] ЦК КПУ; б) или послать ш[ифр]/тел[еграмму] т. Непорожнему с предлож[ением] ему это сделать. *Щербицкий*². 17.01.79.».

*ДА СБУ. — Ф. 16. — Оп. 7 (1985). — Спр. 42. — Арк. 247–248.
Оригінал. Машинопис.*

Примітки

¹ Федорчук Віталій Васильович (нар. 1918) — голова КДБ УРСР (1970–1982), генерал армії (1982).

² Щербицький Володимир Васильович (1918–1990) — перший секретар ЦК КПУ (1972–1989), член ЦК КПРС (з 1961), член Політбюро ЦК КПРС (1971–1989).